

**Протокол**  
**заседания комиссии по реализации приоритетного проекта**  
**«Формирование комфортной городской среды»**  
**на территории МО «Лешуконское»**

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

11 июля 2018г.

Присутствуют:

Мартынов А.Ю.	Глава МО «Лешуконский муниципальный район»
Новицкий А.И.	Глава администрации МО «Лешуконское»
Манакова Л.М.	Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии
Малышева Е.А.	Ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Клокотов А.Л.	Главный специалист администрации МО «Лешуконское»
Меньшиков А.В.	Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области»
Стукалова Т.Г.	Секретарь Лешуконского местного отделения партии «Единая Россия»

Повестка:

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Лешуконское».

Выступали:

- Новицкий А.И.- по дворовой территории «Подрядчиком» выполняются работы согласно Графика. Сегодня будет закончено строительство хоз.постройки № 1. Строительство хоз.постройки № 2 запланировано с 23.07.2018г. Жильцы 1 подъезда приступили к разборке старых сараев. Экономия средств, образовавшаяся по результатам Аукциона, пойдет на благоустройство этой же территории. Жильцами МКД будет проведено Собрание, на котором будет принято решение, на что будет потрачена сумма.

По общественной территории - График выполнения работ от «Подрядчика» в адрес администрации не поступил. Переговоры с ним ведутся по телефону.

Решили:

1. Администрации МО «Лешуконское»:

1.1. По общественной территории ускорить подписание Графика выполнения работ со стороны «Подрядчика».

2. Управлению Экономического развития и муниципального хозяйства:

1.1.Продолжить работу по разнесению информации в ГИС ЖКХ

Манакова Л.М.