

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**  
к Положению о порядке рассмотрения  
инициативных проектов, выдвигаемых для  
получения финансовой поддержки из  
областного бюджета в рамках регионального  
проекта «Комфортное Поморье»

**О Т Ч Е Т**

**об итогах реализации инициативного проекта**

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект *Лешуконский муниципальный округ*, село Лешуконское

2. Наименование инициативного проекта: «Набережная речников».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: проект реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: Начало реализации проекта – 10.05.2025г, окончание реализации проекта – 22.10.2025г

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован в срок.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1.	<b>Благоустройство территории:</b> 1. Устройство тротуара из плитки. 2. Устройство ограждения металлического. 3. Устройство освещения благоустраиваемой территории. 4. Оборудование территории малыми архитектурными формами российского происхождения, отвечающими всем современным требованиям.	2398159,64	ООО «ВТРОЙ УРОВЕНЬ»
	Итого	2398159,64	

\* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\* В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	2498,083	100	2398,159	100
объем средств областного бюджета	2364,00		2269,440	
объем собственных средств местного бюджета	134,083		128,719	
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Экономия в результате проведения конкурсных процедур			

#### 5. Фотоматериалы\*:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		



\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.