

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Положению о порядке рассмотрения  
инициативных проектов, выдвигаемых для  
получения финансовой поддержки из  
областного бюджета в рамках регионального  
проекта «Комфортное Поморье»

( ф о р м а )

**О Т Ч Е Т**  
**об итогах реализации инициативного проекта**

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: *Лешуконский муниципальный округ, село Лешуконское.*

2. Наименование инициативного проекта: «Библио – парк, территория развития».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 20.01.2024г. по 12.12.2024 года.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен *проект реализован в срок.*

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	Заключение договора на приобретение досок	255937,50	ИП «Рыжков Александр Евгеньевич»
2	Заключение договора на приобретение бревен лиственницы для распиловки и строгания	33600,00	ИП «Алиев Рустам Рамазанович»
3	Приобретение сопутствующих материалов	162168,00	Директор МБУК «ЛМБ» Тимофеева Анжела Владимировна
4	Заключение договора на проведение работ	599501,25	ИП «Чугунцов Владимир Владимирович»
5	Заключение договора на доставку материалов из г. Архангельска	10000,00	ИП «Текунев М.И.»
6	Покупка малых архитектурных форм	479740,00	ООО «Мир мебели»
7	Аренда транспорта по	15646,06	Муниципальное бюджетное



	доставке товара		учреждение культуры «Лешуконский межпоселенческий культурно – досуговый центр»
8	Уборка территории от мусора	Трудовое участие	Члены ТОС «Активист» и сотрудники библиотеки в количестве 10 человек
9	Установка перил	Трудовое участие	Члены ТОС «Активист» и сотрудники библиотеки в количестве 5 человек
	Итого	1 556 592,81	

\* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\* В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	1556,593	100	1556,593	100
объем средств областного бюджета	1474,667		1474,667	
объем собственных средств местного бюджета	81,926		81,926	
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

#### 5. Фотоматериалы\*:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		

2		
3		
4		
5		

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.