

О Т Ч Е Т

об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: *Лешуконский муниципальный округ, село Олема.*

2. Наименование инициативного проекта: *Мемориальный комплекс «Память».*

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта *проект реализован.*

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: *с 26.07.2024 по 10.10.2024 года.*

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен *проект реализован в срок.*

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	<i>Текущий ремонт памятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе Олема</i>	<i>507350-00</i>	<i>Индивидуальный предприниматель Максимова Евгения Николаевна</i>
2	<i>Уборка и благоустройство территории после проведения ремонтных работ</i>	<i>Трудовое участие</i>	<i>Инициаторы проекта и население (11 человек)</i>

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	507,350	100	507,350	100
объем средств областного бюджета	480,647		480,647	
объем собственных средств местного бюджета	26,703		26,703	
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		

2



3

