

**Протокол  
заседания комиссии по реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»  
на территории МО «Лешуконское»**

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

02 июля 2018г.

Присутствуют:

|                |  |
|----------------|--|
| Новицкий А.И.  | Глава администрации МО «Лешуконское»   |
| Манакова Л.М.  | Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии |
| Мальшева Е.А.  | Ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»                      |
| Клокотов А.Л.  | Главный специалист администрации МО «Лешуконское»  |
| Меньшиков А.В. | Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области»  |
| Стукалова Т.Г. | Секретарь Лешуконского местного отделения партии «Единая Россия»   |

Повестка:

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Лешуконское».

Выступали:

- Новицкий А.И.- 02.07.2018. заключен контракт с ИП Чугунцов Владимир Владимирович на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Архангельская область, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д.27. Жильцами проведены работы по разборке сараев и вывозу мусора с территории. Подрядчик приступил к выполнению работ, залит фундамент. Составлен и подписан График выполнения работ.

По общественной территории «Подрядчику» направлен на подписание График работ. Сделан заказ на игровой комплекс.

Решили:

1. Администрации МО «Лешуконское»:
  - 1.1. Контролировать ход выполнения работ на дворовой территории, согласно Графика. Провести беседу с жильцами 2 подъезда по разборке старых сараев.
  - 1.2. По общественной территории ускорить подписание Графика выполнения работ.
2. Управлению Экономического развития и муниципального хозяйства:
  - 1.1. Продолжить работу по разнесению информации в ГИС ЖКХ

Манакова Л.М.